Отчет
о работе муниципального казенного учреждения
Управление городского хозяйства за 2021 год

Деятельность муниципального казенного учреждения Управление городского хозяйства в 2021 году в области дорожного хозяйства, благоустройства, озеленения и содержания города направлена на исполнение титульных списков, утверждённых главой администрации городского округа Город Лесной , а также на реализацию муниципальных целевых программ, в целях обеспечения комфортного проживания жителей городского округа.

В 2021 году действовали муниципальные программы, исполнителем ряда разделов которых, являлось муниципальное казенное учреждение Управление городского хозяйства :

- Муниципальная программа Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Город Лесной на 2020-2024 годы , (утв. постановлением администрации городского округа Город Лесной от 07.02.2020 № 132),
- Муниципальная программа Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Город Лесной на 2020-2024 годы (утв. постановлением администрации городского округа Город Лесной от 30.12.2019 № 1502),
- Муниципальная программа Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа Город Лесной на 2019-2024 годы (утв. постановлением администрации городского округа Город Лесной от 28.12.2016 № 1797)
- Муниципальная программа Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа Город Лесной , на 2021-2025 годы , (утв. постановлением администрации городского округа Город Лесной от 27.10.2020 № 1163)

В соответствии с государственной программой Свердловской области Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 – 2022 годы , утверждена и реализуется муниципальная программа Формирование современной городской среды в городском округе Город Лесной на 2018 – 2024 годы (утв. постановлением администрации городского округа Город Лесной от 22.12.2017 № 1706).

Учреждение в рамках исполнения Подпрограммы № 4 Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа Город Лесной , на 2020-2024 годы выполняло работы по организации и обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных массивов и сельскохозяйственных угодий собственными силами, т.е. без привлечения средств бюджета.

Для сокращения количества пожаров и ущерба от них, лесники и лесничие проводят ряд противопожарных мероприятий в городских лесах. В первую

очередь – это уборка захламленности, которая производится в особо охраняемых участках, рекреационных зонах, лесопарках, лесах, выполняющих санитарно-гигиенические и оздоровительные функции, защитных полосах вдоль дорог, в мемориальных насаждениях и других особо ценных лесных массивах.

В течении года Учреждение осуществляет регулярные демонстрации видеороликов, видеоматериалов на телеканалах, распространение памяток и другой печатной продукции противопожарной направленности, проведение мероприятий противопожарной направленности среди населения.

За 12 месяцев в течении 2021 года в постоянном режиме осуществлялся мониторинг по выявлению несанкционированных свалок в ходе проводимых на регулярной основе комиссионных осмотров территории, с составлением актов, перечней свалок. По результатам комиссионных осмотров планировались работы по их ликвидации. За 2021 год силами МКУ УГХ вывезено отходов 265,69 т.

С целью недопущения угрозы для безопасности жителей городского округа Город Лесной , и в особенности – детей, активизирована работа по отлову собакам без владельцев. В рамках Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории городского округа Город Лесной , заключались муниципальные контракты на проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории городского округа Город Лесной . Всего за 2021 год было отловлено 129 собаки, что меньше чем в 2020 году - 144 собак и меньше показателей предыдущих лет: 2019 год отловлено 210 собак, 2018 год – 206 собак.

Подпрограмма Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа Город Лесной - титульный список работ по благоустройству, озеленению и содержанию территорий городского округа Город Лесной в 2021 году исполнен на 100% на общую сумму 39 344,3 тыс. рублей.

Мероприятие 4.1. Озеленение и ландшафтное оформление улиц: 3 080,6

Мероприятие 4.3. Замена, ремонт, содержание ограждений на улично-дорожной сети городского округа: 16,4

Мероприятие 4.4. Ремонт и покраска малых форм, ремонт и содержание памятников и стендов на улицах городкого округа: 504,8

Мероприятие 4.5. Установка, ремонт и покраска остановочных павильонов на маршрутах движения общественного транспорта: 175,6

Мероприятие 4.6. Благоустройство территорий кладбищ городского округа: 15,0

Мероприятие 4.7. Прочие мероприятия по благоустройству (художественное оформление к праздникам, устройство новогоднего ледяного городка, противоклещевая обработка): 6 932,8

Мероприятие 4.8. Освещение улиц, ремонт, устройство, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения городского округа:26 089,3

Мероприятие 4.9. Содержание мест захоронений, организация похоронного дела: 2 529,8

Озеленение и ландшафтное оформление улиц городского округа:

Мероприятием предусмотрено приобретение цветочной рассады однолетних и многолетних растений, а также саженцев деревьев и кустарников для посадки по улицам города, косьба газонов по улицам города. В рамках мероприятий в цветники города высажено однолетних 14465 шт.; многолетних 60 шт. цветов в клумбы и в цветники, в том числе объекты вертикального озеленения. Произведено двукратное выкашивание (скашивание) газонов на площади 1 212 233,6 м2 , приобретены цветочницы и вазоны.

Замена, ремонт, содержание ограждений на улично-дорожной сети городского округа:

Произведена покраска бортового камня 120,6 м2

Ремонт и покраска малых форм, ремонта и содержание памятников и стендов на улицах городского округа:

выполнен ремонт подпорной стенки Обелиска, ул. Победы:

- *ремонт декоративной стойки перил с гранитной плитой (8,8 м2);*
- *ремонт надписей на наклонной стене постамента Обелиска (21,4 м2);*
- *ремонт плитки на наклонной стене постамента Обелиска (0,18 м2);*
- *ремонт скульптуры Родина-мать (22,0 м2);*
- *ремонт постамента с подиумами и мемориальными плитами Героев Отечества (3,4 м2);*
- *ремонт постамента памятника Труженикам тыла (1 плита 900*600);*
- *ремонт трещин на асфальтобетонном покрытии (3,0 м2);*
- *покраска бортового камня (104,2 м2);*
- *очистка поверхности Обелиска из мелкоштучной бетонной плитки от травы (20 л.);*
- *расчистка гранитного бортового камня клумбы от ржавчины (9,0 м2)*

выполнен текущий ремонт стендов, рекламных кубов

- *рекламный куб ул. Ленина 108;*
- *стенд Почетные граждане города Лесного ;*
- *стенд Цените, оберегайте природу ;*
- *стенд у кинотеатра Ретро ;*
- *стенд Город Лесной по ул. Строителей*

Приобретены 2 баннера для содержания стендов у площади СКДЦ Современник

Установка, ремонт и покраска остановочных павильонов на маршрутах движения общественного транспорта:

выполнен ремонт остановок, павильонов на маршрутах движения общественного транспорта ул. Мира, 3; ул. Юбилейная

Печать 2-х постеров для оформления остановочных комплексов, навесов

Осуществлена закупка комплектующих (стекол) для остановочных комплексов, навесов 24,6115 м2

Установлены 2 стенда с правилами пользования городским кладбищем

Прочие мероприятия по благоустройству (художественное оформление к праздникам, устройство новогоднего ледяного городка, приобретение светового оборудования, противоклещевая обработка):

В рамках мероприятия выполнено:

строительство тематического новогоднего ледового городка с подсветкой ледяных фигур, приобретение дополнительного светодиодного оборудования для новогодней иллюминации, консолей для оформления городских пространств. Изготовление ледяного креста к празднику Крещение Господне .

Для художественного оформления города изготовлены: 2 щита, 5 новых баннеров, 81 флагов.

Для художественного, цветочного оформления Обелиска, были закуплены искусственные цветы 337 шт.

Выполнена противоклещевая обработка парковых и лесных массивов на площади 32,02 Га.

Выполнен текущий ремонт лестниц на ул. Ленина 20, 22, 26а.

Выполнен ремонт площадок под беседкой и фигурами на Аллее молодоженов , устройство тротуара

Освещение улиц городского округа, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения:

Дополнительно было организовано освещение, создаваемого установками наружного освещения, дороги на Техническом проезде г. Лесного от перекрестка Технический проезд – ул. Павлика Морозова до перекрестка Технический проезд – ул. Объездная:

количество опор - 22 шт.,
количество светильников - 22 шт.,
провод СИП - 539 м,

Организация освещения, создаваемого установками наружного освещения, на пешеходном переходе по ул. Мамина – Сибиряка, 61

количество опор - 32 шт.,
количество светильников - 5 шт.,
провод СИП - 50 м.

Подготовлены технические план сооружения для постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав в отношении объектов наружного освещения 5 объектов

Осуществлена плата за публичный сервитут г. Лесной, проезд Институтский

Восстановлены наружные сети электроснабжения:

Тенистый проезд, д. 5 (на территории МБУ ДООЦ СОЛНЫШКО);
ул. Победы (за Обелиском);
ул. Гоголя, д. 18;
ул. Мира, д. 48;
между жилыми домами № 44 и № 46 по ул. Мира

Приобретен светильник для организации освещения, создаваемого установками наружного освещения

А также объявлена закупка (энергосервисный контракт) на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения Городского округа Город Лесной .

Содержание мест захоронений, организация похоронного дела:

мероприятие включает в себя услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в отношении территории кладбищ, содержание мест захоронений, освещение территории кладбища 42 квартал, акарицидная (противоклещевая) обработка 26,31 Га территорий, организацию мероприятий по содержанию службы, осуществляющей эвакуацию трупов, выполнение инвентаризационно-технических, кадастровых работ с последующим внесением в ЕГРН сведений о санитарно-защитной зоне городского кладбища, разработка проекта санитарно-защитной зоны для кладбища.

В соответствии с государственной программой Свердловской области Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 – 2022 годы , утверждена и реализуется муниципальная программа **Формирование современной городской среды в городском округе Город Лесной** на 2018 – 2024 годы (утв. постановлением администрации № 1706 от 22.12.2017 г).

Реализовано мероприятий данной программы 99% на сумму 9 865,2 тыс. руб.

Разработана проектно-сметная документация на благоустройство сквера за зданием № 37 по проспекту Коммунистическому.

Выполнено благоустройство сквера Возрождение

– приобретено и установлено: опоры наружного освещения Кастра-01 высотой 4 м. – 12 шт., парковые светодиодные светильники UGOR– Русь– 1 LED– 40 – 24 шт.; урны для мусора – 10 шт.; скамьи – 10 шт.; вазоны – 4шт.;

– установлены бортовые камни – 445,5 пог. м.;

– уложена тротуарная плитка – 6759 м2.;

– устройство плодородного чернозема – 476,79 м3; посевного газона – 4529,4 м2;

– посадка деревьев-саженцев черемухи – 19 шт.; кустарников-саженцев спиреи – 61 шт., лилейника Бонанца – 26 шт., барбариса Тунберга – 17 шт., тимьяна обыкновенного – 8 шт.

6 камер видеонаблюдения

Изготовлен памятный знак с облицовкой постамента в сквере Возрождение

На реализацию мероприятий муниципальной целевой программы Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа Город Лесной на 2019-2024 годы (утв. постановлением администрации городского округа Город Лесной от 28.12.2016 № 1797) по титульному списку работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог на

территории городского округа Город Лесной на 2021 год было выделено 37 000,6 тыс. руб. Исполнение составило 89% в сумме – 32 927,4 тыс. рублей,

Подпрограмма Ремонт и содержание дорог общего пользования :
В 2021 году в городе было применено фрезерование асфальтобетонного покрытия дорожной фрезой, площадь фрезерования составила 34 371 м2 , что в 2 раза больше чем в 2020 году - 17603,1 м2.

Частично выполнены и приняты работы по проведению ремонтных работ автодороги по ул. Чапаева, с разуклонкой проезжей части вдоль здания по ул. М-Сибиряка, 1 с ремонтом тротуаров:

Дорожная одежда на проезжей части:

1) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий – 405 м.

а) Камни железобетонные бортовые БУ 300.30.29/бетон В30 (М400), объем 0,161 м3, расход арматуры 5,05 кг/ (ГОСТ 6665-91) – 105 шт.

б) Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) – 90 шт.

2) Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона 278 т.

Дорожная одежда на съездах:

1) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий – 56 м.

а) Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/(ГОСТ 6665-91) - 56 шт.

Поднятие колодцев на проезжей части:

1) Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см – 10 шт.

а) Люки чугунные тяжелые – 10 шт.

Раздел 2. стоянка для автомобилей у общежития

1) Розлив вяжущих материалов – 0,0585 т.

Дорожная одежда на проезжей части:

1) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий – 35 м.

а) Камни железобетонные бортовые БУ 300.30.29/бетон В30 (М400), объем 0,161 м3, расход арматуры 5,05 кг/ (ГОСТ 6665-91) – 11 шт.

б) Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) – 2 шт.

2) Розлив вяжущих материалов – 0,081 т.

Выполнены работы по устранению выявленных дефектов по капитальному ремонту дороги общего пользования по ул. Энгельса с устройством пешеходных переходов на перекрестках с ул. Победы, ул. Белинского с обустройством светофорного объекта:

*Приобретение и прокладка в трубе кабеля КВВГ 19*1,5 – 192 м.;*

*Приобретение и прокладка по телу опоры кабеля КВВГ 4*1,5 – 6 м.;*

Приобретение клемм WAGO 3х0.08-2.5(4)мм (221-413-6) – 209 шт.;

Расключение жил кабелей сечением 1.5 – 209 жил;

Пусконаладка контроллера (24 канала)

Работы по устранению выявленных замечаний при проведении государственной экспертизы Капитальный ремонт автодороги на 35 кв. (ул. Нагорная) от кольцевой развязки ул. Мамина - Сибиряка – ул. Мира до развилки дорог ул. Горького и ул. Куйбышева :

Инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания

Инвентаризационно-технические работы по 2-ум объектам движимости и недвижимости – участкам автодорог, тротуарам, стоянкам:

Проводились работы по обслуживанию, замене, переустановке технических средств регулирования дорожного движения :

обслуживание транспортных и пешеходных светофоров – 22шт.;

обслуживание светофоров Т-7 – 22 шт.;

– обследования светофорных объектов – ежедневно;

– окраска шкафа контроллера, колонки светофора, кронштейна светофора, хомутов при появлении коррозии;

– проверка работы контроллера во всех без отключения в целях проверки влагозащищенности, надежности работы замков, механической целостности корпуса, подключения линии связи – 22 объекта 4 раза в год;

– проверка крепления всех подвижных частей – 22 объекта 4 раза в год

– проверка фиксации кнопок и переключателей – 22 объекта 4 раза в год

– проверка плотности установки субблоков, надежности разъемных и клеммных соединений– 22 объекта 4 раза в год

– удаление пыли и грязи – 22 объекта 4 раза в год

– промывка контактных разъемов спиртом– 22 объекта 4 раза в год

– включение питающего напряжения и проверка наличия всех напряжений источника питания – 22 объекта 4 раза в год

– проверка исправности сигнальных ламп контроллера– 22 объекта 4 раза в год

– снятия показаний расчетных приборов учета электрической энергии – 22 объекта (ежемесячно)

– демонтаж старых ламповых транспортных светофоров – 8 шт.

– монтаж светодиодных транспортных светофоров – 8 шт.

– наладка контроллера управления – 1 шт.

– демонтаж светофора Т1.2 – 1 шт.

– монтаж светофора Т1.2 (б/у) – 1 шт.

*– монтаж кабеля по конструкции опоры КВВГ 4*1,5 - 2 м.*

– расключение жил кабелей сечением 1,5 мм2 – 48 жил

– наладка дорожного контроллера КДУ-3.2н, 3 канала

Приобретены кольца КО-6 20 шт. для обслуживания городской ливневой канализации и ливневой канализации внутриквартальных территорий.

Подпрограмма Безопасность дорожного движения на территории городского округа Город Лесной :

Для обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности муниципального имущества, работниками участка озеленения в 2021 году выполнялись работы по обрезке ветвей деревьев на улицах города, у дорожных знаков, светофоров, вдоль тротуаров, дорог и пешеходных дорожек. Кроме того, в рамках обеспечения безопасности дорожного движения произведено нанесение дорожной разметки на проезжей части городского округа Город Лесной механизированным способом – 129138,74 пог.м и ручным способом – 8691 м2.

Было приобретено 39 шт. остановочных павильонов и 32 шт. навесов, из них: установлено на готовое основание 17 павильонов и 12 навесов; установлено с устройством основания 21 павильон и 19 навесов. Выполнен демонтаж 2 ж/б автопавильонов.

Выполнено обустройство перекрестка автомобильной дороги общего пользования ул. Ленина – ул. Орджоникидзе средствами организации дорожного движения:

– демонтаж старого оборудования (стойки, дорожные знаки, светофоры, контроллер)

– установка новых столбов под светофоры и светильники освещения – 8 шт.;

– монтаж новых транспортных светофоров – 10 шт.;

– монтаж новых пешеходных светофоров – 8 шт.;

– *монтаж контроллера светофорного – 1 шт.*
– *монтаж светильников освещения – 16 шт.;*
– *монтаж пешеходных ограждений – 21 пог.м.;*
– *установка новых дорожных знаков – 37 шт.*

Выполнено обустройство перекрестка автомобильной дороги общего пользования ул. Кирова – ул. Белинского средствами организации дорожного движения:

– *демонтаж старого оборудования (стойки, дорожные знаки, светофоры, контроллер)*
– *установка новых столбов под светофоры и светильники освещения – 8 шт.;*
– *монтаж новых транспортных светофоров – 9 шт.;*
– *монтаж новых пешеходных светофоров – 8 шт.;*
– *монтаж контроллера светофорного – 1 шт.*
– *монтаж светильников освещения – 16 шт.;*
– *монтаж пешеходных ограждений – 86 пог.м.;*
– *установка новых дорожных знаков – 36 шт.*

В течение всего 2021 года силами МКУ УГХ выполнялись работы по санитарному содержанию городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков, обслуживанию, ремонту и промывке ливневой канализации, восстановлению кюветов, обслуживанию и ремонту технических средств дорожного регулирования.

На санитарное содержание городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков израсходовано:

в 2015г. – **8 433,1** тыс. руб.
в 2016г. – **8 316,4** тыс. руб.
в 2017г. – **2 067,**1 тыс. руб.
в 2018г. – **2086,2** тыс. руб.
в 2019г. – **1 784,2** тыс. руб.
в 2020г. – **339,0** тыс. руб.
в 2021 г. **- 600,0** тыс. руб.

Кроме того,

- выполнены работы по восстановлению кюветов техникой МКУ УГХ ;
- дорожным участком МКУ УГХ выполнены работы по замене крышек колодцев на дорогах и восстановление горловин колодцев;
- выполнены работы промывке водоотводных труб и колодцев ливневой канализации;

Имеющаяся техника на балансе организации оснащена спутниковой навигационной системой (на основе аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАС и ГЛОНАС/GPS), что соответствует Указу Президента Российской Федерации Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации . Система ГЛОНАСС значительно повышает безопасность перевозок опасных грузов, способствует эффективной работе как транспортных предприятий, так и всего транспортного комплекса — в частности, за счет снижения затрат на ГСМ, сокращения потерь от хищений грузов, нецелевого использования транспорта, а также уменьшения количества ДТП.

Выполнение всей программы Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа Город Лесной на 2019-2024 годы , равно как и уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы напрямую зависит от реализации мероприятий по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения Управление городского хозяйства , к которым относятся: оплата услуг по содержанию имущества, коммунальных услуг, приобретение инвентаря, спецодежды, материалов, ГСМ, размещение отходов от уборки улиц города, от производственных помещений с платой за экологию, охрана производственной базы, командировки и служебные разъезды и другие мероприятия.

Начальник МКУ УГХ А.В. Жеребцов